



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

Obra: REFORMA DA ESCOLA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA
MINERVINO DAMASCENO COELHO

Localização: AVENIDA FERNANDO BEZERRA, N.º 1747 - BAIRRO SANTA MARIA - OURICURI (PE)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	INCIDÊNCIA %	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					ACUMULADO
				Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	
				VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	
1	REFORMA DA ESCOLA	R\$ 264.509,24	64,71%	54.132,46	128.714,35	81.662,43	-	-	264.509,24
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.523,72	0,62%	2.523,72	-	-	-	-	2.523,72
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 8.520,42	2,08%	8.520,42	-	-	-	-	8.520,42
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 209,18	0,05%	209,18	-	-	-	-	209,18
1.4	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 2.516,43	0,62%	2.516,43	-	-	-	-	2.516,43
1.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 839,97	0,21%	839,97	-	-	-	-	839,97
1.6	VEDAÇÃO	R\$ 2.380,91	0,58%	2.380,91	-	-	-	-	2.380,91
1.7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 24.002,67	5,87%	16.001,78	8.000,89	-	-	-	24.002,67
1.8	REVESTIMENTOS	R\$ 19.789,76	4,84%	6.596,59	13.193,17	-	-	-	19.789,76
1.9	ESQUADRIAS	R\$ 38.091,97	9,32%	9.522,99	28.568,98	-	-	-	38.091,97
1.10	COBERTURA	R\$ 27.523,51	6,73%	-	9.174,50	18.349,01	-	-	27.523,51
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 15.341,32	3,75%	2.191,62	8.766,47	4.383,23	-	-	15.341,32
1.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 19.801,98	4,84%	2.828,85	11.315,42	5.657,71	-	-	19.801,98
1.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 3.577,56	0,88%	-	-	3.577,56	-	-	3.577,56
1.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 99.389,84	24,31%	-	49.694,92	49.694,92	-	-	99.389,84
2	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 144.264,75	35,29%	-	-	5.358,13	96.926,68	41.979,95	144.264,75
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.082,00	0,75%	-	-	3.082,00	-	-	3.082,00
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.552,25	1,11%	-	-	2.276,13	2.276,13	-	4.552,25
2.3	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 8.050,18	1,97%	-	-	-	8.050,18	-	8.050,18
2.4	SUPERESTRUTURA	R\$ 3.577,13	0,88%	-	-	-	3.577,13	-	3.577,13
2.5	VEDAÇÃO	R\$ 47.727,76	11,68%	-	-	-	47.727,76	-	47.727,76
2.6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 49.672,43	12,15%	-	-	-	24.836,22	24.836,22	49.672,43
2.7	REVESTIMENTOS	R\$ 3.668,85	0,90%	-	-	-	1.834,43	1.834,43	3.668,85
2.8	APARELHOS	R\$ 4.622,96	1,13%	-	-	-	-	4.622,96	4.622,96
2.9	ESQUADRIAS	R\$ 2.287,24	0,56%	-	-	-	-	2.287,24	2.287,24
2.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 11.499,79	2,81%	-	-	-	8.624,84	2.874,95	11.499,79
2.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.524,16	1,35%	-	-	-	-	5.524,16	5.524,16
TOTAL		408.773,99	100,00%	54.132,46	128.714,35	87.020,55	96.926,68	41.979,95	408.773,99
FINANCEIRO ACUMULADO				54.132,46	182.846,81	269.867,37	366.794,04	408.773,99	
FÍSICO PARCIAL				13,24%	31,49%	21,29%	23,71%	10,27%	
FÍSICO ACUMULADO				13,24%	44,73%	66,02%	89,73%	100,00%	