



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO

Obra: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O MATADOURO PÚBLICO DE OURICURI

Localização: RODOVIA BR-122, S/N - OURICURI (PE)

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	INCIDÊNCIA %	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					ACUMULADO
				Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	
				VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	
1	REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO MATADOURO	R\$ 225.270,87	56,92%	74.971,05	94.900,32	55.399,49	-	-	225.270,87
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.351,70	0,59%	2.351,70	-	-	-	-	2.351,70
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 6.201,75	1,57%	6.201,75	-	-	-	-	6.201,75
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 3.182,59	0,80%	3.182,59	-	-	-	-	3.182,59
1.4	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 11.294,46	2,85%	11.294,46	-	-	-	-	11.294,46
1.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 9.844,64	2,49%	9.844,64	-	-	-	-	9.844,64
1.6	VEDAÇÃO	R\$ 13.307,56	3,36%	13.307,56	-	-	-	-	13.307,56
1.7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 16.020,30	4,05%	10.680,20	5.340,10	-	-	-	16.020,30
1.8	REVESTIMENTOS	R\$ 19.961,12	5,04%	6.653,71	13.307,41	-	-	-	19.961,12
1.9	ESQUADRIAS	R\$ 16.726,85	4,23%	4.181,71	12.545,14	-	-	-	16.726,85
1.10	COBERTURA	R\$ 14.917,63	3,77%	-	4.972,54	9.945,09	-	-	14.917,63
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 38.770,01	9,80%	5.538,57	22.154,29	11.077,15	-	-	38.770,01
1.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 12.139,11	3,07%	1.734,16	6.936,63	3.468,32	-	-	12.139,11
1.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 1.264,74	0,32%	-	-	1.264,74	-	-	1.264,74
1.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 59.288,41	14,98%	-	29.644,21	29.644,21	-	-	59.288,41
2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 170.467,66	43,08%	-	-	42.581,94	79.058,95	48.826,77	170.467,66
2.1	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$ 3.052,47	0,77%	-	-	3.052,47	-	-	3.052,47
2.2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 158.117,89	39,96%	-	-	39.529,47	79.058,95	39.529,47	158.117,89
2.3	DRENAGEM SUPERFICIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 9.297,30	2,35%	-	-	-	-	9.297,30	9.297,30
<b>TOTAL</b>		<b>395.738,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>74.971,05</b>	<b>94.900,32</b>	<b>97.981,44</b>	<b>79.058,95</b>	<b>48.826,77</b>	<b>395.738,53</b>
<b>FINANCEIRO ACUMULADO</b>				<b>74.971,05</b>	<b>169.871,38</b>	<b>267.852,81</b>	<b>346.911,76</b>	<b>395.738,53</b>	
<b>FÍSICO PARCIAL</b>				<b>18,94%</b>	<b>23,98%</b>	<b>24,76%</b>	<b>19,98%</b>	<b>12,34%</b>	
<b>FÍSICO ACUMULADO</b>				<b>18,94%</b>	<b>42,93%</b>	<b>67,68%</b>	<b>87,66%</b>	<b>100,00%</b>	