



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI-PE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO**

Obra: REFORMA COM AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA RURAL DE OURICURI

Localização: SÍTIO LAGOA DO URUBU, S/N - OURICURI (PE)

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL (R\$)	INCIDÊNCIA %	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							ACUMULADO
				Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	
				VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	VALOR EM R\$	
1	<b>REFORMA COM AMPLIAÇÃO DA ESCOLA</b>	<b>R\$ 847.727,44</b>	64,87%	<b>86.667,50</b>	<b>187.659,65</b>	<b>265.809,82</b>	<b>247.013,78</b>	<b>48.461,35</b>	<b>12.115,34</b>	<b>-</b>	<b>847.727,44</b>
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30.631,87	2,34%	30.631,87	-	-	-	-	-	-	30.631,87
1.2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 30.975,67	2,37%	30.975,67	-	-	-	-	-	-	30.975,67
1.3	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 12.965,47	0,99%	6.482,74	6.482,74	-	-	-	-	-	12.965,47
1.4	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 42.515,79	3,25%	10.628,95	31.886,84	-	-	-	-	-	42.515,79
1.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 31.793,09	2,43%	7.948,27	23.844,82	-	-	-	-	-	31.793,09
1.6	VEDAÇÃO	R\$ 40.142,36	3,07%	-	30.106,77	10.035,59	-	-	-	-	40.142,36
1.7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 96.038,59	7,35%	-	32.012,86	64.025,73	-	-	-	-	96.038,59
1.8	REVESTIMENTOS	R\$ 62.986,87	4,82%	-	12.597,37	50.389,50	-	-	-	-	62.986,87
1.9	ESQUADRIAS	R\$ 79.272,33	6,07%	-	-	19.818,08	59.454,25	-	-	-	79.272,33
1.10	COBERTURA	R\$ 161.709,80	12,37%	-	-	53.903,27	107.806,53	-	-	-	161.709,80
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 63.848,61	4,89%	-	17.413,26	23.217,68	23.217,68	-	-	-	63.848,61
1.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 40.844,78	3,13%	-	11.139,49	14.852,65	14.852,65	-	-	-	40.844,78
1.13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 81.310,18	6,22%	-	22.175,50	29.567,34	29.567,34	-	-	-	81.310,18
1.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 72.692,03	5,56%	-	-	-	12.115,34	48.461,35	12.115,34	-	72.692,03
2	<b>CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA</b>	<b>R\$ 459.035,25</b>	35,13%	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>222.736,91</b>	<b>146.902,85</b>	<b>89.395,49</b>	<b>459.035,25</b>
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.700,27	1,20%	-	-	-	-	15.700,27	-	-	15.700,27
2.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 10.405,57	0,80%	-	-	-	-	10.405,57	-	-	10.405,57
2.3	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 40.811,89	3,12%	-	-	-	-	40.811,89	-	-	40.811,89
2.4	SUPERESTRUTURA / COBERTURA	R\$ 174.004,19	13,32%	-	-	-	-	130.503,14	43.501,05	-	174.004,19
2.5	VEDAÇÃO	R\$ 50.632,07	3,87%	-	-	-	-	25.316,04	25.316,04	-	50.632,07
2.6	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 92.511,60	7,08%	-	-	-	-	-	69.383,70	23.127,90	92.511,60
2.7	REVESTIMENTOS	R\$ 10.148,78	0,78%	-	-	-	-	-	5.074,39	5.074,39	10.148,78
2.8	APARELHOS	R\$ 4.622,96	0,35%	-	-	-	-	-	-	4.622,96	4.622,96
2.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 8.464,58	0,65%	-	-	-	-	-	3.627,68	4.836,90	8.464,58
2.10	DRENAGEM	R\$ 6.560,45	0,50%	-	-	-	-	-	-	6.560,45	6.560,45
2.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 1.975,28	0,15%	-	-	-	-	-	-	1.975,28	1.975,28
2.12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 43.197,61	3,31%	-	-	-	-	-	-	43.197,61	43.197,61
<b>TOTAL</b>		<b>1.306.762,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>86.667,50</b>	<b>187.659,65</b>	<b>265.809,82</b>	<b>247.013,78</b>	<b>271.198,26</b>	<b>159.018,19</b>	<b>89.395,49</b>	<b>1.306.762,69</b>
<b>FINANCEIRO ACUMULADO</b>				<b>86.667,50</b>	<b>274.327,14</b>	<b>540.136,97</b>	<b>787.150,75</b>	<b>1.058.349,01</b>	<b>1.217.367,20</b>	<b>1.306.762,69</b>	
<b>FÍSICO PARCIAL</b>				<b>6,63%</b>	<b>14,36%</b>	<b>20,34%</b>	<b>18,90%</b>	<b>20,75%</b>	<b>12,17%</b>	<b>6,84%</b>	
<b>FÍSICO ACUMULADO</b>				<b>6,63%</b>	<b>20,99%</b>	<b>41,33%</b>	<b>60,24%</b>	<b>80,99%</b>	<b>93,16%</b>	<b>100,00%</b>	